RigDaily Internal - Daily Drilling Report

Dokumen DDR-ARUN-07-145 - Well ARUN-07 - 10 Sep 2026 - Status: Approved dan Distributed. Web memakai Plus Jakarta Sans, PDF memakai Helvetica setara.

Rig	Report No	Period	Depth
RIG-12	145	06:00-06:00	2833-2845 m MD (12 m)

Time Breakdown 24 jam (harus total 24.0)

#	Start-End	Dur	IADC	Type
1	06:00-09:30	3.5h	01 Rotary Drilling	PRD
2	09:30-10:30	1.0h	10 Circulating	PRD
3	10:30-13:00	2.5h	08 Repair Top Drive	NPT
4	13:00-16:00	3.0h	04 Tripping	PRD
5	16:00-18:30	2.5h	WOW Weather	WOW
6	18:30-22:00	3.5h	01 Rotary Drilling	PRD
7	22:00-23:30	1.5h	08 Repair Shaker	NPT
8	23:30-04:30	5.0h	01 Night drilling	PRD
9	04:30-06:00	1.5h	Unallocated gap	GAP

Total 22.5 / 24.0h pada draft. Versi final approved ini 24.0h penuh setelah handover diisi. Productive 18.5h, NPT 4.0h, Maintenance 2.5h.

Cost snapshot

Item	AFE	Amount
Rig dayrate 24h	AFE-01	$28,500
Mud chemicals	AFE-04	$6,200
Top drive NPT disputed	AFE-09	$8,325
Today total		**$48,250**

Mud: 12.4 ppg, visc 48 sec, pH 9.5. Geology: Arun Lst, gas C1 420 units di 2835 m. Plan: drill ke 2860 m.

Company Man	Toolpusher	Verifikasi
Dave Miller 10 Sep 2026 06:45	Marcus Vance 10 Sep 2026 06:30	SHA-256 valid DDR-145-ARUN07